

Egenkontrollskjema EL ISOTHERM T2000

Anleggsnavn: _____

Anleggsadresse: _____

Anleggseier: _____ Tlf.: _____

 Nyanlegg ☐ Utvidelse av eksisterende anlegg ☐ Feilsøk/Reparasjon ☐

VIKTIG

Les montasjeanvisningene nøye!

For at produktgarantien skal gjelde, må Egenkontrollskjema EL være fylt ut.

Egenkontrollskjema skal overleveres byggherren.

Type varmekabel

 10 W/m (1 – 100 m) ☐ 16 W/m (1 – 110 m) ☐ 25 W/m (1 – 125 m) ☐

Type kaldkabel

 Type _____ ☐ Tverrsnitt _____ mm² Antall ledere inkl. jord _____ ☐

Type termostat

 ETN4-1991-MHG4 ☐ Annen _____ ☐ Type _____

Visuell kontroll - Dokumentasjon

Ja **Nei**

Er tilhørende dokumentasjon som montasjeanvisninger/brukermanual, etc. lest og forstått, samt utstyr montert i henhold til disse, visuelt kontrollert og dokumentert?

☐☐

Visuell kontroll - Utstyr

Er det benyttet materiell fra Pipelife som anvist?

☐☐

Er termostaten montert i egen kapsling?

☐☐

Er termostaten montert i sikringsskap?

☐☐

Er det montert jordfeilbryter 30mA på kursen? Nr. på kurssikring: _____

☐☐

Måling / Prøving (NEK400 oppvarmingssystemer)

Lengde L på varmekabelen: _____ m

Spennings på anlegget: _____ V

Før installasjon av røret

Etter installasjon av røret,
men før overdekking

Etter overdekking

Isolasjonsmotstand

mellom jord og lederne * _____ MΩ _____ MΩ _____ MΩ

*) målt med en megger-tester; testspenning 2500 V DC; ≥ 100 MΩ

Sted

Dato

Ansvarlig EI-installatør